

山西焦煤集团有限责任公司杜儿坪煤矿

会议纪要

杜矿纪要〔2020〕53号

签发人：史晓军

关于矿山生态环境恢复治理试点示范 工程（矸石山治理）验收会议纪要

时 间：2020年5月19日

地 点：杜儿坪矿矸石山治理施工现场

主 持 人：杨晓敏

参会人员：

环保卫生科：白保元 排矸公司：段洲川

地 质 科：王晓明 财 务 科：刘莉莉

纪 委：刘 锋 企 管 科：毕哲男

计划基建科：杨 宇 郭 涛

施工单位：山西民基生态环境工程股份公司孙旺顺

监理单位：山西煤炭建设监理咨询有限公司贺拴根

会议内容：

为了尽快推进杜儿坪矿矸石山生态恢复治理工程竣工验收，2020年5月19日由计划基建科牵头，组织相关部门及施工单位监理单位，对该工程进行了初步验收，形成验收纪要如下：

杜儿坪矿矸石山生态恢复治理工程被省、市列为矿山“生态恢复治理试点示范工程”，该工程2018年7月开工，于2019年12月20日竣工。项目投资8991.9万元，全面治理我矿矸石山东、中、西三个区域，治理内容包括排水工程、挡护工程、火区治理、挖填渣工程、覆土工程、道路、绿化、喷淋灌溉系统、矸石山顶部观景台等工程，完成治理总面积198454m²，治理效果显著。

该工程治理过程由山西煤炭建设监理咨询有限公司负责现场监督，根据监理公司验收评价报告结论，该工程监理公司验收结果合格。

验收组对现场进行了初步验收，现场整体感官良好，治理区域无裂缝，无明火，绿化局部有斑秃现场无明显刺鼻气味，排水渠表面平整排水通畅。具体问题如下：

一、 土建方面：

中区第七第八马道有雨水冲刷的沟壑，6月7日之前修整完毕。

西区与山体结合处局部存在缝隙，后期有自燃隐患，施工单位需进一步完善该区域密封措施，6月7日之前整改完

毕。

施工单位需加强治理区域安全稳定性监测，出现裂缝或塌陷现象需及时进行修复治理，避免出现山体滑坡气爆等现象。

二、配套方面：

蓄水池配套供电设施 6 月 7 日之前恢复，保证蓄水池正常使用。

施工单位加强对治理区域供水系统的维护，确保后期维护运营期间绿化供水系统正常。

三、灭火效果：

治理区域经第三方监测后有明显下降趋势，施工单位要对温度较高区域进行为期 7 天的加密持续测量，要求密度为 10m*10m，入矸石层深度一米，确保东中西温度较高区域温度呈下降趋势，且符合合同约定条款。

四、绿化方面：

施工单位对治理区域绿化全面复查，对部分区域出现的绿化秃斑尽快查明原因，并针对性的整改、补栽，6 月 7 日之前补栽完毕，确保符合合同约定的“植被成活率不低于 90%，无秃斑”。

五、资料方面：

检查现场未提供施工竣工图，合同资料不完善，要求施工单位 6 月 7 日之前，按照要求完善施工资料，以便后期审

计查阅。

六、结论：

经参会单位对工程现场验收踏勘并听取施工单位和监理单位的验收报告后，共同商议认定该工程具备验收条件。

各相关部门要相互协调配合，施工单位积极落实整改，监理单位加强对整改问题的全程监督，各负其责，协同合作，确保研石山治理工程以上整改问题积极落实，

